

PROIECT DE HOTARARE

privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari a obiectivului de investitii
„ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDETUL SATU MARE”

Primarul comunei Călinești Oaș, judetul Satu Mare

Avand in vedere:

-Adresa avand numarul de inregistrare 1479 din 14.09.2021 si asumata de catre U.A.T. - Comuna Calinesti Oas cu numarul de inregistrare 1364 din 14.09.2021 inaintata de catre S.C. PRODEXIMP SRL - in calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publice de lucrari nr. 8/10.07.2019, avand ca obiect Proiectare si executie privind realizarea obiectivului de investitii „ ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDETUL SATU MARE ”, prin care propune spre analiza beneficiarului, invocand prevederile Art. 2, Alin.(10) din OUG nr.15/2021,;

-Adresa nr. 1479/14.09.2021 inaintata de catre S.C. PRODEXIMP SRL, inregistrata la Primaria Comunei Calinesti Oas la nr. 1364/14.09.2021, prin care se comunica un nou centralizator al preturilor ca urmare a publicarii OUG 15/2021;

-Referatul de aprobare al primarului comunei Calinesti Oas, ca instrument de prezentare si motivare al proiectului propus spre analiza si dezbatare, inregistrat la nr. 1529 din 21.10.2021, privind oportunitatea initierii proiectului de hotarare pentru ajustarea pretului contractului de achizitie publice de lucrari a obiectivului de investitii - „ ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDETUL SATU MARE ” - proiect finantat prin PNDL.

-Raportul de specialitate, intocmit in cadrul Compartimentului Achizitiei publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Calinesti Oas, inregistrat la nr. 1531 din 21.10.2021, privind proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Calinesti Oas

- prevederile art.129, alin.1, alin.2, litera (b), alin 4 litera (d) și (f) din OUG nr.57/2019

-în temeiul art. 139, alin. 1 și alin.3 litera (a) și (d) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare, intrunit in sedinta a **11-a**, de **îndată, vineri, 22.10.2021, ora 8,30.**

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari incheiat intre

U.A.T. - Comuna Calinesti Oas, in calitate de autoritate contractanta si S.C. PRODEXIMP SRL, in calitate de executant, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari nr.8/10.07.2019 cu Comuna Calinesti Oas - In calitate de beneficiar, pentru obiectivul de investitii „ ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINEȘTI OAS, JUDETUL

SATU MARE ” - proiect finantat prin PNDL, utilizand formula de ajustare $V_a = C \times V_0$,

Unde:

V_a – reprezintă valoarea ajustată

C - coeficientul de ajustare

V_0 – valoarea solicitării de plată conform contract

Coeficientul de ajustare se calculeaza utilizand urmatoarea formulă:

$$C = \frac{(ICCM)^n}{(ICCM)^{ian 2021}} \times P + (1 - P)$$

Unde **P** reprezinta ponderea materialelor de construcții în structura lucrării,

ICCM^{ian 2021} – indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie,

ICCMⁿ – indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii de decontare, din Buletinul Statistic de Prețuri. Prin aplicarea, la restul de executat a contractului, a indicelui lunar al prețurilor de consum total (INS), aferent perioadei ianuarie-iunie 2021, conform calculelor: **4.692.501,02 lei (fara TVA)** - rezultand o crestere a pretului de **518.235,50 lei - cu TVA, defalcat dupa cum urmeaza: - 435492,02 lei, fara TVA, la care se aduga TVA – 82.743,48 lei.**

Art. 2 Se aproba devizul general actualizat intocmit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, conform Anexei 1 la aceasta hotarare de consiliu.

Art. 3 Se aproba devizul de lucrari "rest de executat" intocmit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, conform Anexei 1 la aceasta hotarare de consiliu.

Art. 4. Valoarea de ajustare mentionata la Art. 1, va fi rectificata, prin adaugare sau diminuare, In functie de indicele lunar al preturilor de consum total comunicat de **I.N.S.**, aplicat fiecarei situatii de lucrari.

Art. 5. Prin grija secretarului general al comunei Calinesti Oas se comunica prezenta Institutiei Prefectului - Judetul Satu Mare, in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, primarului comunei Calinesti Oas si se aduce la cunostinta publică , prin publicarea pe site-ul institutiei.

**INIȚIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU**



**Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
LUCUȚ RAMONA-MĂRIOARA**

Proiectant: SC CALORIA SRL

Beneficiar: COMUNA CĂLINEȘTI OAS

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT Anul 2021

In urma incheierii contractelor de achizitie publica si in urma elaborarii Proiectului Tehnic

conform HG 907/29.12.2016

Privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

"ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINEȘTI-OAS, JUDEȚUL SATU MARE"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA	Defalcarea pe surse de finanțare	
		lei	lei	lei	din care	
1	2	3	4	5	Bugetul Local LEI cu TVA	Bugetul de stat LEI cu TVA
Capitolul 1						
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la stare inițială	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total capitol 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Capitolul 2						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total capitol 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Capitolul 3						
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	35.000,00	1.900,00	36.900,00	36.900,00	0,000
3.1.1	Studii de teren	35.000,00	1.900,00	36.900,00	36.900,00	0,000
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.3	Alte studii specifice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.000,00	1.140,00	7.140,00	7.140,00	0,000
3.3	Expertizare tehnică	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Proiectare	183.595,00	34.883,05	218.478,05	31.291,05	187.187,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	26.295,00	4.996,05	31.291,05	31.291,05	0,000
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor	17.300,00	3.287,00	20.587,00	0,000	20.587,000
3.5.5	Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	2.850,00	17.850,00	0,000	17.850,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	125.000,00	23.750,00	148.750,00	0,000	148.750,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziții	50.000,00	9.500,00	59.500,00	59.500,00	0,000
3.7	Consultanță	6.000,00	1.140,00	7.140,00	7.140,00	0,000
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	6.000,00	1.140,00	7.140,00	7.140,00	0,000
3.7.2	Auditul financiar	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.8	Asistența tehnică	27.150,00	5.158,50	32.308,50	32.308,50	0,000
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	12.150,00	2.308,50	14.458,50	14.458,50	0,000
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	12.150,00	2.308,50	14.458,50	14.458,50	0,000
3.8.2	Dirigenție de șantier	15.000,00	2.850,00	17.850,00	17.850,00	0,000
	Total capitolul 3	307.745,00	53.721,55	361.466,55	174.279,55	187.187,00
Capitolul 4						
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	7.799.845,35	1.481.970,62	9.281.815,97	0,00	9.281.815,97
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	33.202,75	6.308,52	39.511,27	0,000	39.511,27
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	500.942,00	95.178,98	596.120,98	0,000	596.120,98
4.4	Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total capitolul 4	8.333.990,10	1.583.458,12	9.917.448,22	0,00	9.917.448,22
Capitolul 5						
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	26.149,95	4.968,49	31.118,44	14.642,55	16.475,89
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	13.845,29	2.630,60	16.475,89	0,000	16.475,89
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	12.304,66	2.337,89	14.642,55	14.642,55	0,000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	44.467,61	0,000	44.467,61	44.467,61	0,000
5.2.1	Comisionale și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% X (C+M)	37.056,34	0,000	37.056,34	37.056,34	0,000

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1% X (C+M)	7.411,27	0,000	7.411,27	7.411,27	0,000
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% X (C+M)	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare (0,05%)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	241.002,58	45.790,49	286.793,07	0,000	286.793,07
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total capitolul 5	311.620,14	50.758,98	362.379,12	59.110,17	303.268,96
Capitolul 6					
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste					
6.1 Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2 Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total capitol 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL	8.953.355,24	1.687.938,66	10.641.293,90	0,000	0,000
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	7.859.198,05	1.490.909,74	9.337.803,13	233.389,72	10.407.904,18

Valoare Buget de stat aprobata prin contractul de finantare Nr. 152/09.01.2018: 9.889.509,98 Lei cu TVA



Intocmit:
SC CALORIA SRL



ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINESTI OAS, JUDETUL SATU MARE

DENUMIRE	VALOARE contract + acte aditionale	DECONTARI CUMULATE	DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1		REST LUCRARI NECESARE FINALIZARE INVESTITIE	ACTUALIZARE CONFORM OG 15 CU NCS
			NR	NCS		
Proiectare si asistenta tehnica	154,450.00	142,300.00			12,150.00	12,150.00
ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CALINESTI OAS, JUDETUL SATU MARE	7,924,514.67	3,735,293.70	53,997.69	121,785.55	4,257,009.00	4,692,501.02
TOTAL VALOARE	8,078,964.67	3,877,593.70	53,997.69	121,785.55	4,257,009.00	4,704,651.02
TVA	1,535,003.29	736,742.80	10,259.56	23,139.25	808,831.71	893,883.69
TOTAL CU TVA	9,613,967.96	4,614,336.50	64,257.25	144,924.80	5,065,840.71	5,598,534.71

ACTUALIZARE OG CU NCS

$$C = \frac{133.6}{109.8} \times 0.4721 + (1-0.4721) = 1.1023$$

$$4,257,009.00 \times 1.1023 = 4,692,501.02$$

$$\text{ACTUALIZARE MATERIALE } 4,692,501.02 - 4,257,009.00 = 435,492.02 \text{ fara TVA}$$

P - Pondere - constructii ingineresti noi - 47,21%
 Formula aplicabila: Raport indici= (ICCM)_{an.2021}/(ICCM)_n % -100%
 Formula aplicabila: C = (ICCM)_{an.2021}/(ICCM)_n * P + (1-P)

Proiectant,



Denumirea obiectului	oferta initiala 2016		OFERTA INITIALA RENTUNARI		RENTUNARI		SUPLEMENTARI		OFERTA INITIALA - RENTUNARI		Situatie de lucrari nr. 1 14/09/2020		Situatie de lucrari nr. 2 15/02/2021		Dispozitie de santier nr. 1 - 08/12/2020		Situatie de lucrari nr. 3 - 26/04/2021		Situatie de lucrari nr. 4 29/06/2021		Rest de executat	
	OFERTA INITIALA RENTUNARI	OFERTA SUPLEMENTARI	OFERTA INITIALA RENTUNARI	OFERTA SUPLEMENTARI	OFERTA INITIALA RENTUNARI	OFERTA SUPLEMENTARI	OFERTA INITIALA RENTUNARI	OFERTA SUPLEMENTARI	OFERTA INITIALA RENTUNARI	OFERTA SUPLEMENTARI	OFERTA INITIALA RENTUNARI	OFERTA SUPLEMENTARI	OFERTA INITIALA RENTUNARI	OFERTA SUPLEMENTARI	OFERTA INITIALA RENTUNARI	OFERTA SUPLEMENTARI	OFERTA INITIALA RENTUNARI	OFERTA SUPLEMENTARI	OFERTA INITIALA RENTUNARI	OFERTA SUPLEMENTARI		
Arseajare teren	40.936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.936,81	
Total amenajarea terenului	40.936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.936,81	
Arseajare poduri	23.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,63	
Total Amenajari poduri mediu	23.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,63	
Construcii	6.801.328,23	6.276.087,26	525.240,98	1.023.381,07	387.514,48	45.251,96	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	3.831.982,06
GOSPODARIE DE APA	300.979,04	294.449,73	6.529,32	61.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.775,00
RETEA ADUCTIUNE SP - REZERVOR 200 MC	1.286.063,57	1.282.481,99	2.571,58	172.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.433,99
RETELE DE DISTRIBUTIE	2.232.529,84	1.797.857,85	434.671,99	760.400,24	387.514,48	45.251,96	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	1.010.846,59
RUPERE A PRESIUNII	201.366,11	201.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.366,11
REGULATOARE DE PRESIUNE - HIDRANTI DE INCENDIU, MASIVE DE ANCORAJ	445.976,06	445.424,30	551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.065,59
SUBTRAVERSARI DROM SI SUPRATRAVERSARE POD	80.753,33	80.753,33	0,00	18.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.705,92
BRANSAMENTE INDIVIDUALE DE APA	1.550.652,85	1.550.652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.074,97
REFACERI ACOSTAMENTE	466.434,10	466.434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.271,28
MONTAJ ROBINETI, FITINGURI	237.583,33	156.067,00	80.916,33	10.755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.265,51
Total lucrari	6.801.328,23	6.276.087,26	525.240,98	1.023.381,07	387.514,48	45.251,96	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	3.831.982,06
Total montaj utilaje	33.202,75	33.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,75
Total montaj utilaje	33.202,75	33.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,75
Total montaj utilaje	284.124,00	284.124,00	8.530,00	236.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.842,00
Total montaj utilaje	275.824,00	275.824,00	8.530,00	236.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.842,00
Total montaj utilaje	26.149,95	26.149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.149,95
Total organizarea santier	7.195.086,57	6.664.315,60	533.170,98	1.268.199,07	387.514,48	45.251,96	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	26.149,95
TOTAL lucrari	7.195.086,57	6.664.315,60	533.170,98	1.268.199,07	387.514,48	45.251,96	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	154.884,85	26.149,95
TOTAL lucrari (cumulati) 1																						26.149,95
TOTAL lucrari (cumulati) 2																						4.257.009,00



REFERAT DE APROBARE


Comuna Călinești Oaș are în derulare investiția **Alimentare cu apă în comuna Călinești Oaș, județul Satu Mare -finanțată prin PNDL**

Având în vedere Adresa nr.1479/14.09.2021 a SC PRODEXIMP SRL , executantul lucrării, conform Contractului nr.8/10.07.2019 , privind restul de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr.15/2021

Conform prevederilor art. 1, alin. și alin. 2 art.2, alin. 1 și 2 din OG nr. 15/2021, privind unele reglementări fiscale , care prevede că : *”Pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate , integral sau parțial, din fondurile publice..... , aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, se ajustează, în condițiile prezentei ordonante, prin actualizarea preturilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza caruia s-a fundamentat prețul contractelor. ”*, este necesar **adoptarea unei hotărâri a Consiliului local în acest sens.**

Prin urmare , am inițiat și supun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică a obiectivului de investiții “ Alimentare cu apă în comuna Călinești Oaș, județul Satu Mare”

**Inițiator
PRIMAR,
BIRTOC VASILE DINU**



ROMANIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI OAȘ
Nr. 1531 / 21.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

**Referitor : - investitie *Alimentare cu apă în comuna Calinesti Oas*
*judetul Satu Mare -finantată prin PNDL***

- Contract de achizitie publică de lucrări nr. 8/10.07.2019,
incheiat cu SC PRODEXIMP SRL, executant

Avand in vedere apariția in Monitorul Oficial nr. 833/2021 a OG nr. 15/2021, privind unele reglementari fiscale și in baza prevederilor art. 1, alin. și alin. 2 art.2, alin. 1 și 2 din OG nr. 15/2021care prevede ajustarea preturilor materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare pentru restul de executat la data intrarii in vigoare a ordonantei , consider necesar si oportun analizarea si aprobarea ***Proiectului de hotărâre privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică a obiectivului de investiții " Alimentare cu apă în comuna Călinești Oaş, judetul Satu Mare"***.

**Compartiment Contabil și Achiziții Publice,
Ref. FANEA MARIANA**

